

निर्मावली

गोपनीय,  
(केवल व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ)

मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद मेरठ में राजकीय  
पॉलीटेक्निक, गवाना के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना  
प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत ₹० 1354.92 लाख)

मूल्यांकन टिप्पणी

प्रस्तावक विभाग

अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग,  
उ०प्र० शासन

कार्यदायी संस्था- उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि०

संजय नैथानी, ASO →

व्यय वित्त समिति सचिवालय  
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)  
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,  
छठा तल, योजना भवन, लखनऊ  
(दिसम्बर, 2016)

गोपनीय,  
(केवल व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ)

मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद मेरठ में राजकीय पॉलीटेक्निक, मवाना के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 1354.92 लाख)

मूल्यांकन टिप्पणी

कार्यदायी संस्था— उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि०

- 1.0 प्रायोजना प्रस्ताव:
- 1.1 अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद मेरठ में राजकीय पॉलीटेक्निक, मवाना के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू० 1354.92 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है।
- 1.2 प्रायोजना की मूल स्वीकृति शासनादेश सं० 1172/52-2011-2 (एम०एस०डी०पी०)/11 दिनांक 19 अप्रैल, 2011 द्वारा मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 1 नग राजकीय पालीटेक्निक (2 नग छात्रावास सहित) हेतु रू० 1230.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें रू० 800.00 लाख सिविल निर्माण कार्य हेतु तथा रू० 430.00 लाख मशीन/उपकरण/वाहन आदि के लिए प्रदान की गयी थी।
- 1.3 प्रायोजना के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा जारी मानकीकरण (जो कि लोक निर्माण विभाग की प्लिंथ एरिया 2009 पर आधारित है) के अनुसार मुख्य भवन वर्कशाप तथा आवासीय भवनों की लागत रू० 645.42 लाख तथा 2 नग छात्रावास की लागत  $2 \times 92.79 = 185.58$  अर्थात् कुल लागत रू० 831.00 लाख निर्धारित है, जिसके अनुसार उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का गठन किया गया है।



- 1.4 प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्टस् कार्पोरेशन लि०, निर्माण इकाई-33, मेरठ द्वारा तैयार किया गया है, जो महाप्रबन्धक, जोन-6, उ०प्र० प्रोजेक्टस् कार्पोरेशन लि०, ओखला नई दिल्ली, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालीटेक्निक, दौराला, मेरठ द्वारा संस्तुत तथा सचिव, अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अनुमोदित है।
- 1.5 सन्दर्भित प्रायोजना को व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22-11-2016 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें समिति द्वारा जानना चाहा गया कि प्रायोजना में प्रस्तावित सी०सी० रोड की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा कैम्पस का क्षेत्रफल कितना है? इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रशासकीय विभाग के अनुरोध पर प्रायोजना को आस्थगित करते हुए निर्देश दिया गया कि प्रायोजना में प्रस्तावित सी०सी० मार्ग का पुनर्परीक्षण करते हुए उसकी आवश्यकता एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए तथ्यात्मक विवरण के साथ ही प्रायोजना के ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रायोजना को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्रांक-634पी०सी०एल०/पी०एम०/मेरठ, दिनांक 25-11-2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पालीटेक्निक के निर्माण हेतु 5.00 एकड़ भूमि उपलब्ध होने के कारण सी०सी० रोड की चौड़ाई क्रमशः 9.00 मी०, 6.00 मी० एवं 4.00 मी० का प्राविधान किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 4698.50 व०मी० था परन्तु अब सड़क की चौड़ाई कम करने के कारण क्षेत्रफल 2256.25 व०मी० हो गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	लम्बाई (मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (व०मी०)
1	136.00	5.50	748.00
2	369.40	3.75	1385.25
3	41.00	3.00	123.00
योग			2256.25

कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया उक्त मात्राओं का विवरण एवं ले आउट प्लान संलग्नक-1 पर अवलोकनीय है।

### प्रायोजना पुनरीक्षण के कारण

प्रायोजना को निम्न कारणों से पुनरीक्षित किया गया है :-

- 1- मूल प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन वर्ष 2009 के कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित था तथा प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति अप्रैल, 2011 में निर्गत हुई। प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा भूमि अगस्त, 2012 में उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। इस बीच श्रमिक एवं सामग्री दरों में वृद्धि होने के कारण प्रायोजना को पुनरीक्षित किया गया है।
- 2- आवासीय परिसर हेतु चहारदीवारी, स्थल की आवश्यकतानुसार आंतरिक मार्ग, विद्युत कनेक्शन एवं अन्य वह्य स्थल विकास सम्बन्धी नये कार्य प्रस्तावित किये जाने के कारण प्रायोजना को पुनरीक्षित किय गया है।
- 3- मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष लागत वृद्धि का विवरण निम्नवत् है:-

(लागत लाख रु0 में)

क्र० सं०	कार्यमद	मूल लागत	आकलित लागत	लागत वृद्धि
1	दरों में वृद्धि, राफ्ट फाउण्डेशन एवं विस्तृत आगणन गठित किये जाने के कारण	767.86	1008.69	240.83
2	जनरेटर सेट	5.00	क्रमांक-8 पर	-5.00
3	नवीन कार्य	0.00	171.57	171.57
	योग	772.86	1180.26	407.40
4	5 प्रतिशत की कमी	-38.64	-59.01	-20.37
	योग	734.22	1121.25	387.03
5	सेन्टेज चार्ज 12.5 प्रतिशत	91.78	140.16	48.38
6	लेबर सेस	0.00	11.21	11.21
7	विद्युत कनेक्शन	5.00	10.00	5.00
8	जनरेटर सेट	क्रमांक-3 पर	6.25	6.25
	योग	831.00	1288.87	457.86



3.0 प्रायोजना प्रावधान:

आगणन में स्वीकृत प्रावधानों के सापेक्ष पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्तावित प्रावधानों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्यमद	इकाई	मानकीकरण के अनुसार प्रस्तावित मात्राएँ	पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राएँ
1	मुख्य भवन,	व०मी०	3654.73	3654.73
2	वर्कशाप	व०मी०	678.00	678.00
3	प्रधानाचार्य आवास (1 अदद)	व०मी०	150.00	150.00
4	श्रेणी- 2 के आवास (1 अदद)	व०मी०	57.70	57.70
5	श्रेणी-1 के आवास (3 अदद)	व०मी०	103.20	103.20
6	60 सीट्स छात्रावास (2 नग)	व०मी०	1774.60	1774.60
7	गार्ड रूम एवं जनरेटर रूम	जॉब	एकमुश्त आधार पर	विस्तृत आगणन के आधार पर
8	ओ०एच०टी० (100.00 कि०ली०)	जाब	एकमुश्त आधार पर	विस्तृत आगणन के आधार पर
9	पम्प हाउस एवं ट्यूबवेल	जाब	एकमुश्त आधार पर	विस्तृत आगणन के आधार पर
10	जनरेटर सेट (जनरेटर सेट 50 के०वी०ए०)	नग	1	1
	नवीन कार्य			
11	बाउण्ड्रीवाल	र०मी०	—	578.34
12	एम०एस० गेट	अदद	—	2
14	आन्तरिक रोड (सी०सी० रोड)	व०मी०	—	2256.25
13	पार्किंग हेतु इंटरलाकिंग	व०मी०	—	898.50
15	ड्रेन का निर्माण कार्य	र०मी०	—	649.37
16	हार्टी कल्चर	व०मी०	—	एकमुश्त
17	काउ कैचर	नग	—	2
18	रेन वाटर हार्वेस्टिंग	नग	—	2
19	वाह्य विद्युतीकरण	नग	—	विस्तृत आगणन के आधार पर

4.0 वित्तीय प्रगति-

संदर्भित प्रायोजना के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-  
(रु० लाख में)

क्र० सं०	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	2011-12	615.00	772.60
2	2012-13	0.00	
2	2013-14	615.00	
	योग	1230.00	772.60



- \* शासनादेश संख्या जी0आई0-170/52-1-2014-1(78)/13 दिनांक 28-4-2014 द्वारा मशीन/उपकरण से सम्बन्धित धनराशि प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को वापस किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा मशीन/उपकरण हेतु अवमुक्त धनराशि ~~रु0-369.40~~ लाख, जो मशीन/उपकरण हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 430.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त की गयी थी, प्राविधिक शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किये जाने हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को वापस की जा चुकी है। इस प्रकार सिविल कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है।

#### 5.0 भौतिक प्रगति-

मुख्य भवन व वर्कशाप तथा आवासीय भवनों के समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होकर फिनिशिंग, आंतरिक जलमल का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 2-नग हास्टल में से 1-हास्टल का निर्माण कार्य पूर्ण व फिनिशिंग का कार्य शेष तथा दूसरे हास्टल का निर्माण कार्य अप्रारम्भ, ओ0एच0टी0 टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण व शेष कार्य अपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गार्ड रूम, जनरेटर रूम, पम्प हाउस, ट्यूबवेल, सी0सी0 रोड, चहारदीवारी, ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलवर्ट व वाह्य विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य अवशेष है।

#### 6.0 निर्माण दरें:

प्रायोजना प्रस्ताव का गठन विस्तृत आगणन के आधार पर वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर किया गया है। वर्क डन एवं वर्क टू बी डन की लागत का आकलन वर्ष 2012-2013 की अनुसूची दरों पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जिनकी दरें लोक निर्माण की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं हैं, की लागत आकलन बाजार दरों पर किया गया है। प्रभाग द्वारा इसी के आधार पर लागत का परीक्षण किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।



**7.0 लागत विशलेषण**

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आकलित लागत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :-

(लागत ₹0 लाख में)

क्र० सं०	मद	मूल रबीकृत लागत	पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आकलित लागत			लागत वृद्धि
			सम्पादित कार्य	अवशेष कार्य	योग	सम्पादित कार्य	अवशेष कार्य	योग	
अ	अनावासीय भवन								
1	मुख्य भवन	357.48	487.84	17.40	505.24	486.56	17.40	503.96	146.48
2	मुख्य भवन हेतु आन्तरिक जलापूर्ति वं जलमल कार्यों की लागत	28.10	35.05	0.00	35.05	35.05	0.00	35.05	6.95
3	मुख्य भवन हेतु विद्युतीकरण का कार्य	46.36	0.00	50.08	50.08	0.00	48.84	48.84	2.48
4	वर्क शाप	57.75	66.87	4.14	71.01	66.86	4.14	71.00	13.25
5	वर्कशाप भवन हेतु आन्तरिक जलापूर्ति वं जलमल कार्यों की लागत	4.42	0.00	5.31	5.31	0.00	5.31	5.31	0.89
6	वर्कशाप के विद्युतीकरण का कार्य	7.30	0.00	8.26	8.26	0.00	8.15	8.15	0.85
7	छात्रावास (2 नग)	125.28	63.08	132.09	195.17	62.66	131.10	193.76	68.48
8	छात्रावास भवन हेतु आन्तरिक जलापूर्ति वं जलमल कार्यों की लागत	22.56	0.00	11.46	11.46	0.00	11.12	11.12	-11.44
9	छात्रावास के विद्युतीकरण का कार्य	14.10	0.00	11.54	11.54	0.00	11.04	11.04	-3.06
	<b>योग-अ</b>	<b>663.35</b>	<b>652.84</b>	<b>240.28</b>	<b>893.12</b>	<b>651.13</b>	<b>237.10</b>	<b>888.23</b>	<b>224.88</b>
ब	आवासीय भवन								
10	प्रधानाचार्य आवास (1 नग)	11.64	14.99	1.29	16.28	14.93	1.29	16.22	4.58
11	प्रधानाचार्य आवास में आन्तरिक जलापूर्ति एवं जलमल कार्यों की लागत	1.81	0.00	3.82	3.82	0.00	3.34	3.34	1.53
12	प्रधानाचार्य आवास के विद्युतीकरण का कार्य	0.66	0.00	1.45	1.45	0.00	1.42	1.42	0.76
13	टाइप-2 आवास (1 नग)	3.93	5.87	0.51	6.38	5.87	0.51	6.38	2.45
14	टाइप-2 आवास में आन्तरिक जलापूर्ति एवं जलमल कार्यों की लागत	0.71	0.00	1.88	1.88	0.00	1.74	1.74	1.03



15	टाइप-2 आवास के विद्युतीकरण का कार्य	0.40	0.00	0.78	0.78	0.00	0.77	0.77	0.37
16	टाइप-1 आवास (3 नग)	6.24	12.17	1.32	13.49	12.17	1.32	13.49	7.25
17	टाइप-1 आवास में आन्तरिक जलापूर्ति एवं जलमल कार्यों की लागत	1.55	0.00	3.79	3.79	0.00	3.55	3.55	2.00
18	टाइप-1 आवास के विद्युतीकरण का कार्य	0.91	0.00	0.59	0.59	0.00	0.57	0.57	-0.34
	योग-ब	27.85	33.03	15.43	48.46	32.97	14.51	47.48	19.63
स	अन्य विविध कार्य								
19	गार्ड रूम एवं जनरेटर रूम	1.60	0.00	3.74	3.74	0.00	3.74	3.74	2.14
20	ओवर हेड टैंक	15.00	16.62	0.00	16.62	16.27	0.00	16.27	1.27
21	डीप ट्यूबवेल एवं पम्प हाउस	5.00	0.00	8.75	8.75	0.00	8.75	8.75	3.75
22	जनरेटर	5.00	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	-5.00
23	अग्नि शमन (मुख्य भवन, वर्कशाप तथा छात्रावास हेतु)	28.88	0.00	41.38	41.38	0.00	38.28	38.28	9.40
	योग-स	55.48	16.62	60.12	76.74	16.27	50.77	67.04	11.56
द	वाहय स्थल विकास सम्बन्धी नवीन कार्य								
24	वाहय स्थल विकास	17.06	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.06
25	बाउण्ड्रीवाल (678.34 र0मी0)	0.00	0.00	26.52	26.52	0.00	26.52	26.52	26.52
26	मेन गेट (1 अदद)	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
27	सी0सी0 रोड-2256.25 व0मी0	0.00	0.00	87.48	87.48	0.00	41.74	41.74	41.74
28	ड्रेन(400 X 600 एमएम)- 649.37 र0मी0	0.00	0.00	17.07	17.07	0.00	17.07	17.07	17.07
29	इंटरलाकिंग-898.50 व0मी0	0.00	0.00	16.88	16.88	0.00	11.23	11.23	11.23
30	काच कैचर-2 नग	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.91	0.91
31	हार्टीकल्चर	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
32	वाहय विद्युतीकरण	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00
33	वाहय जलमल कार्य	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00
34	कल्वर्ट	0.00	14.05	0.00	14.05	13.94	0.00	13.94	13.94



35	रेन वाटर हार्वेस्टिंग--2 नग	0.00	0.00	7.16	7.16	0.00	7.16	7.16	7.16
	योग--द	17.06	14.05	209.02	223.07	13.94	157.63	171.57	154.51
	कुल योग (अ+ब+स+द)	763.74	716.54	524.85	1241.39	714.31	460.01	1174.32	410.58
य	आकस्मिक व्यय	9.12	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	5.94	-3.18
	योग	772.86	716.54	530.79	1247.33	714.31	465.95	1180.26	407.40
र	5 प्रतिशत की कमी	-38.64	-35.83	-26.54	-62.37	-35.72	-23.30	-59.01	-20.37
	योग	734.22	680.70	504.25	1184.95	678.59	442.65	1121.25	387.03
ल	सेन्टेज चार्ज 12.5 प्रतिशत	91.78	85.09	63.03	148.12	84.82	55.33	140.16	48.38
व	लेबर सेस 1 प्रतिशत	0.00	6.81	5.04	11.85	6.79	4.43	11.21	11.21
	योग	825.99	772.60	572.32	1344.92	770.20	502.41	1272.62	446.62
श	विद्युत कनेक्शन	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	5.00
ष	जनरेटर सेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	6.25
	प्रायोजना की कुल लागत	831.00	772.60	582.32	1354.92	770.20	518.66	1288.87	457.86

### 8.0 प्रभाग की टिप्पणी:

- 1- अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद मेरठ में राजकीय पॉलीटेक्निक, मवाना के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रु० 1354.92 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत रु० 1354.92 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा रु० 1288.87 लाख की लागत आकलित की गयी है। मूल स्वीकृत लागत रु० 831.00 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित प्रायोजना में रु० 457.86 लाख की लागत वृद्धि हुई है।
- 2- प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
- 3- प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।